

## Приложение № 4

к Порядку предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений и бюджету городского поселения Малиновский поссовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на условиях софинансирования муниципальных проектов инициативного бюджетирования "Наше село"

### ОТЧЕТ

о реализации муниципального проекта инициативного бюджетирования «Наше село» в поселениях муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан.

Наименование проекта: Приобретение оборудования и установка спортивной площадки в д. Малиновка сельского поселения Малиновский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

1. Населенный пункт: Сельское поселение Малиновский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

2. Поселение : Сельское поселение Малиновский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

3. Сведения об объемах финансирования проекта, в рублях

Наименование	План	Факт	%	Разница между плановыми и фактическими затратами
Общая стоимость проекта (с учетом неденежного вклада)				
Денежные вклады участников – всего,	300000,00	300000,00	100	0,00
в том числе:				
бюджет муниципального района	300000,00	300000,00	100	0,00
бюджет поселения	30000,00	30000,00	100	0,00
вклад населения в денежной форме	30000,00	30000,00	100	0,00
организации и другие внебюджетные источники (спонсоры)	30000,00	30000,00	100	0,00

Неденежные вклады участников – всего,	0,00	0,00	0	0,00
в том числе:	0,00	0,00	0	0,00
вклад населения в неденежной форме	0,00	0,00	0	0,00
вклад спонсоров в неденежной форме	0,00	0,00	0	0,00

4. Число конкурентных процедур, проведенных в рамках проекта: 1.  
Данные по проведенным конкурентным процедурам приводятся в приложении к настоящему отчету.

5. Описание вклада в проект в неденежной форме.

5.1. Население:

Уборка территории стадиона и разбивка клумб на стадионе приняли участие 15 человек

5.2. Спонсоры (организации и другие внебюджетные источники):

Услуги трактора - вывоз мусора 1 час работы 3000 рублей

6. Сведения об итогах реализации проекта.

6.1. Объект, включенный в проект, завершен полностью.  
(полностью, частично)

6.2. Если проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано: ----

7. Дата:

начала осуществления проекта – 08.10.2021 г.;

ввода объекта в эксплуатацию – 01.11.2021 г.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулись поселение (муниципальный район, городской округ) и инициативная группа в ходе реализации проекта:

- низкое качество технической документации
- трудности с отбором и контрактованием подрядчика
- недобросовестный подрядчик
- недостаточно времени для качественного выполнения работ
- неблагоприятные погодные условия
- несвоевременная поставка закупленного оборудования
- трудности с отбором и контрактованием строительного надзора
- низкое качество строительного надзора
- прочее (описать)


проблем нет

9. Основные извлеченные из проекта уроки (что бы еще стоило учесть, что сделать по-другому, кого привлечь дополнительно):

10 К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и спонсоров в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава сельского поселения  
Малиновский сельсовет  
муниципального района  
Белебеевский район  
Республики Башкортостан

Мухамадеев И.Г.  
(Ф.И.О.)

  
(подпись)

Председатель инициативной группы

Ягудина М.В.  
(Ф.И.О.)

  
(подпись)

Дата

Приложение к отчету  
о реализации муниципального проекта инициативного  
бюджетирования «Наше село» в поселениях  
муниципального района Белебеевский район Республики  
Башкортостан.

### ДАННЫЕ

о проведении конкурентных процедур  
по проекту: Приобретение оборудования и установка спортивной площадки в д. Малиновка сельского поселения  
Малиновский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

№п/п	Дата проведения конкурентной процедуры	Форма (конкурс, аукцион, котировки, единственный источник)	Число участников	Сумма, выставленная на торги (руб.)	Сумма по итогам торгов (руб.)	Наименование победителя	Дата начала работ (поставок)	Дата окончания работ (поставок)	Краткое описание работ (поставок)	Оценка работы подрядчика(1-5)	Краткая характеристика подрядчика
1	08.10.2021	Прямой договор (единственный источник)	1	390000,00	390000,00	ООО "Прогресс"	08.10.2021	01.11.2021	Устройство бортового камня-36 м, Устройство основания для площадки -89,1 м2 Монтаж оборудования: ТР-1.66 Тренажер "Маятник" 750х600х1275-1шт, ТР-3.02 Тренажер "Лавка-пресс" 987х420х598-1 шт, ТР-3.03 Тренажер "Гиперэкстензия" 1000х630х793-1 шт, ТР-3.04 Тренажер "Гиперэкстензия-2" 894х633х855-1шт,	5	Надежный партнер

ОТЧЕТ

Белебеевский район Республики Башкортостан об использовании межбюджетного трансферта, предоставленного бюджету сельского поселения Малиновский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на софинансирование муниципального проекта инициативного бюджетирования « Наше село» за 2021 год.

№ п/п	Наименование проекта	Предусмотрено денежных средств на реализацию проекта, руб.					Кассовый расход, руб.					Примечание
		всего	в том числе				всего	в том числе				
			за счет бюджета муниципального района	за счет бюджета поселения	за счет населения	за счет других источников		за счет бюджета муниципального района	за счет бюджета поселения	за счет населения	за счет других источников	
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10	11
1	Приобретение оборудования и установка спортивной площадки в д. Малиновка сельского поселения Малиновский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан	390 000,00	300 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	390 000,00	300 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	

Глава сельского поселения Малиновский сельсовет  
муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

  
(подпись)

Мухамадеев И.Г.  
(расшифровка подписи)

Начальник-Главный бухгалтер МКУ Централизованная бухгалтерия органов  
местного самоуправления муниципального района Белебеевский район  
Республики Башкортостан

  
(подпись)

Валишина З.М.  
(расшифровка подписи)



М.П.  
Исполнитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_ телефон \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)