

Приложение № 4

к Порядку предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений и бюджету городского поселения Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на условиях софинансирования муниципальных проектов инициативного бюджетирования "Наше село"

ОТЧЕТ

о реализации муниципального проекта инициативного бюджетирования «Наше село» в поселениях муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан.

Наименование проекта: Ремонт в парке Воинской Славы: Памятник Ветеранам Великой Отечественной Войны в с. Метевбаш сельского поселения Метевбашевский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

1. Населенный пункт: Сельское поселение Метевбашевский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

2. Поселение : Сельское поселение Метевбашевский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

3. Сведения об объемах финансирования проекта, в рублях

Наименование	План	Факт	%	Разница между плановыми и фактическими затратами
Общая стоимость проекта (с учетом неденежного вклада)	405000,00	405000,00	100	0,00
Денежные вклады участников -- всего,	405000,00	405000,00	100	0,00
в том числе:				
бюджет муниципального района	285000,00	285000,00	100	0,00
бюджет поселения	30000,00	30000,00	100	0,00
вклад населения в денежной форме	30000,00	30000,00	100	0,00

организации и другие внебюджетные источники (спонсоры)	60000,00	60000,00	100	0,00
Неденежные вклады участников – всего,	0,00	0,00	0	0,00
в том числе:				
вклад населения в неденежной форме	0,00	0,00	0	0,00
вклад спонсоров в неденежной форме	0,00	0,00	0	0,00

4. Число конкурентных процедур, проведенных в рамках проекта: .
Данные по проведенным конкурентным процедурам приводятся в приложении к настоящему отчету.

5. Описание вклада в проект в неденежной форме.

Уборка территории и покраска заборов, посадка деревьев

5.1. Население:

Уборка территории и покраска заборов, посадка деревьев

5.2. Спонсоры (организации и другие внебюджетные источники):

6. Сведения об итогах реализации проекта.

6.1. Объект, включенный в проект, завершен полностью.
(полностью, частично)

6.2. Если проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

проект сделан полностью

7. Дата:

начала осуществления проекта – 15.10.2021 г.;

ввода объекта в эксплуатацию – 29.10.2021 г.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулись поселение (муниципальный район, городской округ) и инициативная группа в ходе реализации проекта:

- низкое качество технической документации
- трудности с отбором и контрактованием подрядчика
- недобросовестный подрядчик
- недостаточно времени для качественного выполнения работ
- неблагоприятные погодные условия
- несвоевременная поставка закупленного оборудования
- трудности с отбором и контрактованием строительного надзора

- низкое качество строительного надзора
 прочее (описать)

проблем нет

9. Основные извлеченные из проекта уроки (что бы еще стоило учесть, что сделать по-другому, кого привлечь дополнительно):

Замечание не было.

10 К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и спонсоров в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава сельского поселения
 Метевбашевский сельсовет
 муниципального района
 Белебеевский район
 Республики Башкортостан



Гайсин Н.М.
 (Ф.И.О.)

(подпись)

Председатель инициативной группы

Набиуллин У.Р.
 (Ф.И.О.)

(подпись)

Дата

к Порядку предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений и бюджету городского поселения Приютинский поссовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на условиях софинансирования муниципальных проектов инициативного бюджетирования "Наше село"

ОТЧЕТ

Белебеевский район Республики Башкортостан об использовании межбюджетного трансферта, предоставленного бюджету сельского поселения Метевбашевский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на софинансирование муниципального проекта инициативного бюджетирования « Наше село» за 2021 год.

№ п/п	Наименование проекта	Предусмотрено денежных средств на реализацию проекта, руб.					Кассовый расход, руб.					Примечание
		в том числе					в том числе					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Ремонт в парке Вонюккой Славы, Памятник Ветеранам Великой Отечественной Войны в с. Метевдан сельского поселения Метевбашевский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан	405 000,00	285 000,00	30 000,00	60 000,00	405 000,00	285 000,00	30 000,00	30 000,00	60 000,00		

Глава сельского поселения Метевбашевский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

(подпись)

Гайсин Н.М.
(расшифровка подписи)

Национальный бухгалтер МКУ Центральной кооперативной бухгалтерия органов местного самоуправления муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан



(подпись)

Валишина З.М.
(расшифровка подписи)

_____ телефон _____
(расшифровка подписи)

Исполнитель: Илья Радикович Воронин

Приложение к отчету
о реализации муниципального проекта инициативного
бюджетирования «Наше село» в поселениях
муниципального района Белебеевский район Республики
Башкортостан.

ДАнные

по проекту: Ремонт в парке Воинской Славы: Памятник Ветеранам Великой Отечественной Войны в с. Метевбаш сельского поселения Метевбашевский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан.

№п/п	Дата проведения конкурентной процедуры	Форма (конкурс, аукцион, котировки, единственный источник)	Число участников	Сумма, выставленная на торги (руб.)	Сумма по итогам торгов (руб.)	Наименование победителя	Дата начала работ (поставок)	Дата окончания работ (поставок)	Краткое описание работ (поставок)	Оценка работы подрядчика(1-5)	Краткая характеристика подрядчика
1	13.10.2021	Прямой договор	1	405000,00	405000,00	ИП Шаймухаметов Равиль Римович	15.10.2021	29.10.2021	Разборка бортовых камней на бетонном основании, вывоз мусора, облицовка стен гранитными плитами полированной толщиной	5	Добросовестно, качественно.