

Начальник МКУ Управление образования муниципального района
Белебеевский район Республики Башкортостан

М.П.  (подпись) _____
Исполнитель Филатова Е.В., телефон 5-72-16
(расшифровка подписи)

Лапшина Т.Н.
(расшифровка подписи)



Отчет
о реализации муниципального проекта инициативного бюджетирования «Наше село» в
поселениях муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

Наименование проекта:

Капитальный ремонт по замене оконных блоков в МАОУ СОШ с. Слакбаш по адресу:
Республика Башкортостан, Белебеевский район, с.Слакбаш, ул. К. Иванова, д.60

1. Населенный пункт: с.Слакбаш Белебеевского района Республики Башкортостан.

2. Поселение:

Сельское поселение Слакбашевский сельсовет.

3. Сведения об объемах финансирования проекта, в рублях

Наименование	План	Факт	%	Разница между плановыми и фактическими затратами
1	2	3	4	5
Общая стоимость проекта (с учетом неденежного вклада)	300 00	300 00	100%	
Денежные вклады участников – всего,	300 000	300 000	100%	
в том числе:				
бюджет муниципального района	200 000	200 000	100%	
бюджет поселения	20 000	20 000	100%	
вклад населения в денежной форме	30 000	30 000	100%	
организации и другие внебюджетные источники (спонсоры)	50 000	50 000	100%	
Неденежные вклады участников – всего,	-	-	-	
в том числе:				
вклад населения в неденежной форме				
вклад спонсоров в неденежной форме				

4. Число конкурентных процедур, проведенных в рамках проекта: конкурентные процедуры не проводились.

5. Описание вклада в проект в неденежной форме:

5.1. Население: нет.

5.2. Спонсоры (организации и другие внебюджетные источники): нет.

6. Сведения об итогах реализации проекта:

6.1. Объект, включенный в проект, завершен полностью.

7. Дата:
начала осуществления проекта 30.09.2022 г.;
завершение работ по проекту 07.11.2022 г.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулись инициативная группа в ходе реализации проекта: проблем в ходе реализации проекта не возникало.


9. Основные извлеченные из проекта уроки (что бы еще стоило учесть, что сделать по-другому, кого привлечь дополнительно, а также опыт, полученный по итогам реализации проекта, включить в другие аналогичные проекты): нет.

Начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район
Республики Башкортостан


(подпись)

Лапшина Т.Н.
(расшифровка подписи)

Директор МАОУ СОШ с. Слакбай



(подпись)

Иванова О.В.
(расшифровка подписи)