

поселений и бюджету сельского поселения Тузлукушевский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на условиях финансирования муниципальных проектов инициативного бюджетирования «Наше село»

Отчет

об использовании межбюджетного трансферта, предоставленного бюджету сельского поселения Тузлукушевский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на финансирование инициативного проекта инициативного бюджетирования «Наше село», либо финансирования объектов, находящихся на территории поселений и включенных в реестр муниципального имущества муниципального района, через главных распорядителей средств бюджета муниципального района, в части муниципальных проектов инициативного бюджетирования «Наше село», за 2022 год

№ пп	Наименование проекта	Предусмотрено денежных средств на реализацию проекта, рублей					Кассовый расход, рублей					Примечание
		Всего	в том числе				Всего	в том числе				
			за счет бюджета района	за счет поселения	за счет населения	за счет других источников		за счет бюджета района	за счет бюджета поселения	за счет населения	за счет других источников	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Ремонт ограждения кладбища д.Каин-Елга СП Тузлукушевский сельсовет МР БР Республика Башкортостан	554 354,39	277 177,19	.	251 560,10	25 617,10	554 354,39	277 177,19	.	251 560,10	25 617,10	

Глава сельского поселения Тузлукушевский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан *Харисова Л.М.*

Начальник – главный бухгалтер МКУ Централизованная бухгалтерия ОМС МР Белебеевский район РБ *Валишина З.М.*

Начальник МКУ соответствующего главного распорядителя бюджетных средств муниципального района Республики Башкортостан

Начальник – главный бухгалтер МКУ по соответствующей сфере деятельности муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

М.П. Исполнитель *Петрова Н.В.*, телефон 8(34786)4-30-94

(подпись) (расшифровка подписи)
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 3

к Порядку предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений и бюджету сельского поселения Тузлукушевский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на условиях софинансирования муниципальных проектов инициативного бюджетирования «Наше село»

Отчет

о реализации муниципального проекта инициативного бюджетирования «Наше село» в поселениях муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

Наименование проекта: Ремонт ограждения кладбища д.Каин-Елга СП
Тузлукушевский сельсовет МР Белебеевский район РБ

1. Населенный пункт: деревня Каин-Елга.

2. Поселение:

Сельское поселение Тузлукушевский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан.

3. Сведения об объемах финансирования проекта, в рублях

Наименование	План	Факт	%	Разница между плановыми и фактическими затратами
1	2	3	4	5
Общая стоимость проекта (с учетом неденежного вклада)	616 474,39	616 474,39	100%	
Денежные вклады участников – всего,	554 354,39	554 354,39	100%	
в том числе:				
бюджет муниципального района	277 177,19	277 177,19	100%	
бюджет поселения	-	-	100%	
вклад населения в денежной форме	251 560,10	251 560,10	100%	
организации и другие внебюджетные источники (спонсоры)	25 617,10	25 617,10	100%	
Неденежные вклады участников – всего,	62 120,00	62 120,00	100%	
в том числе:				
вклад населения в неденежной форме	29 120,00	29 120,00	100%	
вклад спонсоров в неденежной форме	33 000,00	33 000,00	100%	

4. Число конкурентных процедур, проведенных в рамках проекта: 1.

Данные по проведенным конкурентным процедурам приводятся в приложении к настоящему отчету.

5. Описание вклада в проект в неденежной форме.

5.1. Население: проведено 6 субботников по спиливанию старовозрастных деревьев, кустарников, очистке территории кладбища от сухостоя, скашиванию травы и, выносу и вывозу спиленных деревьев и мусора, демонтажу старого деревянного ограждения.

5.2. Спонсоры (организации и другие внебюджетные источники): предоставление техники для спиливания деревьев, погрузки и вывоза мусора, демонтированного ограждения.

6. Сведения об итогах реализации проекта.

6.1. Объект, включенный в проект, завершен полностью.

(полностью, частично)

6.2. Если проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

7. Дата:

начала осуществления проекта – 07.07.2022г.;

ввода объекта в эксплуатацию – 11.11.2022г.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулись инициативная группа в ходе реализации проекта (нужное отметить любым знаком «V» или «X»):

- низкое качество технической документации;
- трудности с отбором и контрактованием подрядчика;
- недобросовестный подрядчик;
- недостаточно времени для качественного выполнения работ;
- неблагоприятные погодные условия;
- несвоевременная поставка закупленного оборудования;
- трудности с отбором и контрактованием строительного надзора;
- низкое качество строительного надзора;
- прочее (описать)

9. Основные извлеченные из проекта уроки (что бы еще стоило учесть, что сделать по-другому, кого привлечь дополнительно, а также опыт, полученный по итогам реализации проекта, включить в другие аналогичные проекты):

Решение об участии в программе «Наше село» надо принимать в июне месяце, чтобы успеть собрать необходимые средства от населения, спонсоров,

Данные по проведенным конкурентным процедурам приводятся в приложении к настоящему отчету.

5. Описание вклада в проект в неденежной форме.

5.1. Население: проведено 6 субботников по спиливанию старовозрастных деревьев, кустарников, очистке территории кладбища от сухостоя, скашиванию травы и, выносу и вывозу спиленных деревьев и мусора, демонтажу старого деревянного ограждения.

5.2. Спонсоры (организации и другие внебюджетные источники): предоставление техники для спиливания деревьев, погрузки и вывоза мусора, демонтированного ограждения.

6. Сведения об итогах реализации проекта.

6.1. Объект, включенный в проект, завершен полностью.
(полностью, частично)

6.2. Если проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

7. Дата:

начала осуществления проекта – 07.07.2022г.;

ввода объекта в эксплуатацию – 11.11.2022г.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулись инициативная группа в ходе реализации проекта (нужное отметить любым знаком «V» или «X»):

- низкое качество технической документации;
- трудности с отбором и контрактованием подрядчика;
- недобросовестный подрядчик;
- недостаточно времени для качественного выполнения работ;
- неблагоприятные погодные условия;
- несвоевременная поставка закупленного оборудования;
- трудности с отбором и контрактованием строительного надзора;
- низкое качество строительного надзора;
- прочее (описать)


9. Основные извлеченные из проекта уроки (что бы еще стоило учесть, что сделать по-другому, кого привлечь дополнительно, а также опыт, полученный по итогам реализации проекта, включить в другие аналогичные проекты):

Решение об участии в программе «Наше село» надо принимать в июне месяце, чтобы успеть собрать необходимые средства от населения, спонсоров,

пройти конкурсные процедуры и завершить работы до ухудшения погодных условий.

10. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и спонсоров в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава сельского поселения Тузлукушевский сельсовет
муниципального района Белебеевский район
Республики Башкортостан


(подпись) Харисова Л.М.
(расшифровка подписи)

Председатель инициативной группы
Зайдуллина Светлана Биктимировна
(Ф.И.О.)


(подпись)

16.02.2023